

MERAM HÜKÜMET KONAĞI PROJE HİZMET ALIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram
KARAKTERİSTİĞİ	Hükümet Konağı
BAŞLAMA YILI	2017
BİTİŞ YILI	2018
PROJE MALİYETİ	217.120 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Kabulü Yapıldı.



KARATAY HÜKÜMET KONAĞI PROJE HİZMET ALIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay
KARAKTERİSTİĞİ	Hükümet Konağı
BAŞLAMA YILI	2017
BİTİŞ YILI	2018
PROJE MALİYETİ	223.020 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Kabulü Yapıldı.



BEYŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI PROJE HİZMET ALIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Beyşehir
KARAKTERİSTİĞİ	Hizmet Binası
BAŞLAMA YILI	2017
BİTİŞ YILI	2018
PROJE MALİYETİ	80.240 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Kabulü Yapıldı.



KONYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI PROJE HİZMET ALIM I

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Merkez
KARAKTERİSTİĞİ	Hizmet Binası
BAŞLAMA YILI	2017
BİTİŞ YILI	2018
PROJE MALİYETİ	291.932 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Kabulü Yapıldı.



BEYŞEHİR HÜKÜMET KONAĞI HİZMET BİNASI PROJE HİZMET ALIM I

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Beyşehir
KARAKTERİSTİĞİ	Hükümet Konağı
BAŞLAMA YILI	2018
BİTİŞ YILI	2018
PROJE MALİYETİ	219.775 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Kabulü Yapıldı.



KULU HÜKÜMET KONAĞI HİZMET BİNASI PROJE HİZMET ALIM I

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Kulu
KARAKTERİSTİĞİ	Hükümet Konağı
BAŞLAMA YILI	2018
BİTİŞ YILI	2018
PROJE MALİYETİ	161.660 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Kabulü Yapıldı.



EMİRGAZI KAYMAKAM EVİ YAPIM İŞİ

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Emirgazi
KARAKTERİSTİĞİ	Kaymakam Evi
BAŞLAMA YILI	2017
BİTİŞ YILI	2018
PROJE MALİYETİ	421.122 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Geçici Kabulü Yapıldı.



AKŞEHİR İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Akşehir
KARAKTERİSTİĞİ	Hizmet Binası
BAŞLAMA YILI	2016
BİTİŞ YILI	2019
PROJE MALİYETİ	4.912.340 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	63
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Dış Cephe Silikon Giydirme Cephe İmalatı Devam Ediyor.



BEYŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ


PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Beyşehir
KARAKTERİSTİĞİ	Hizmet Binası
BAŞLAMA YILI	2018
BİTİŞ YILI	2020
PROJE MALİYETİ	5.957.820 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	17
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Bodrum Kat Su ve Isı Yalıtımı İmalatları Yapılıyor.




KULU, CİHANBEYLİ, ALTINEKİN, KADINHANI VE SARAYÖNÜ İLÇELERİ MAHALLELERİNDE KİLİTLİ PARKE YAPIM İŞİ

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Muhtelif	
KARAKTERİSTİĞİ	Parke Yapımı	
BAŞLAMA YILI	2018	
BİTİŞ YILI	2018	
PROJE MALİYETİ	1.112.359 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Geçici Kabulü Yapıldı.	


ÇELTİK, YUNAK, TUZLUKÇU, AKŞEHİR, DOĞANHISAR VE ILGIN İLÇELERİ MAHALLELERİNDE KİLİTLİ PARKE YAPIM İŞİ

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Muhtelif	
KARAKTERİSTİĞİ	Parke Yapımı	
BAŞLAMA YILI	2018	
BİTİŞ YILI	2018	
PROJE MALİYETİ	1.420.612 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Geçici Kabulü Yapıldı.	

SEYDİŞEHİR, YALIHÜYÜK, AHIRLI, BOZKIR, HADİM, TAŞKENT, DEREBUCAK, BEYŞEHİR, HÜYÜK VE DERBENT İLÇELERİ MAHALLELERİNDE KİLİTLİ PARKE YAPIM İŞİ

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Muhtelif	
KARAKTERİSTİĞİ	Parke Yapımı	
BAŞLAMA YILI	2018	
BİTİŞ YILI	2018	
PROJE MALİYETİ	1.400.524 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Geçici Kabulü Yapıldı.	

ÇUMRA, GÜNEYSINIR, KARAPINAR, EMİRGAZI, EREĞLİ, HALKAPINAR VE AKÖREN İLÇELERİ MAHALLELERİNDE KİLİTLİ PARKE YAPIM İŞİ

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Muhtelif	
KARAKTERİSTİĞİ	Parke Yapımı	
BAŞLAMA YILI	2018	
BİTİŞ YILI	2018	
PROJE MALİYETİ	1.035.125 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Geçici Kabulü Yapıldı.	