

MERAM 16 DERSLİKLİ BİLİM SANAT MERKEZİ YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram
KARAKTERİTİĞİ	16 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	4.483.410 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	75
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.



AKŞEHİR NASREDDİN HOCA 32 DERSLİKLİ MESLEKİ VE TEKNİK LİSE YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Akşehir
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2017
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	10.349.780 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	72
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.



AKŞEHİR 24 DERSLİKLİ İMAM HATİP LİSESİ VE 200 YATAK KAPASİTELİ PANSİYON YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Akşehir
KARAKTERİTİĞİ	24 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2017
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	10.457.160 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	80
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.



AKŞEHİR SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Akşehir
KARAKTERİTİĞİ	Pansiyon
BAŞLAMA TARİHİ	2017
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	4.002.560 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	55
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.



SELÇUKLU REBİİ KARATEKİN 40 DERSLİKLİ ORTAOKUL YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu
KARAKTERİTİĞİ	40 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2018
PROJE MALİYETİ	4.192.540 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ 32 DERSLİKLİ ANADOLU LİSESİ YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	3.349.902 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	80
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.



SELÇUKLU MERKEZ İMAM HATİP ORTAOKULU

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu
KARAKTERİTİĞİ	40 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2018
PROJE MALİYETİ	4.106.400 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



EMİRGAZİ 8 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Emirgazi
KARAKTERİTİĞİ	8 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2018
PROJE MALİYETİ	2.257.222 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



SELÇUKLU 32 DERSLİKLİ MESLEKİ VE TEKNİK LİSE VE 2 ADET ATÖLYE YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	14.547.000 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	95
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Geçici kabul aşamasında.



KARATAY YAĞLIBAYAT 8 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay
KARAKTERİTİĞİ	8
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2018
PROJE MALİYETİ	2.037.860 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



MERAM ÇARIKLAR 8 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram
KARAKTERİTİĞİ	8 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2018
PROJE MALİYETİ	1.991.250 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



CİHANBEYLİ 12 DERSLİKLİ HALK EĞİTİM MERKEZİ YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Cihanbeyli
KARAKTERİTİĞİ	12
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2018
PROJE MALİYETİ	5.424.460 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



BEYŞEHİR HUĞLU 8 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Beyşehir
KARAKTERİTİĞİ	8
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2018
PROJE MALİYETİ	2.264.420 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



KARATAY 24 DERSLİKLİ FEN LİSESİ VE 200 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ PANSİYON YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay
KARAKTERİTİĞİ	24 derslikli 200 öğrencilik pansiyon
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2018
PROJE MALİYETİ	10.974.000 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



MERAM MEHMET KARACIĞANLAR MEVLANA 24 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram
KARAKTERİTİĞİ	24 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2018
PROJE MALİYETİ	5.114.120 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



KARATAY 32 DERSLİKLİ SPOR LİSESİ VE 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2018
PROJE MALİYETİ	10.026.412 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



CİHANBEYLİ 24 DERSLİKLİ İMAM HATİP LİSESİ YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Cihanbeyli
KARAKTERİTİĞİ	24 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	2.985.400 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	70
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.



SELÇUKLU KOSOVA MAHALLESİ 40 DERSLİKLİ ANADOLU LİSESİ YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu
KARAKTERİTİĞİ	40 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2018
İHALE BEDELİ	4.101.680 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



YUNAK 200 YATAK KAPASİTELİ PANSİYON İNŞAATI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Yunak
KARAKTERİTİĞİ	Pansiyon
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2018
PROJE MALİYETİ	3.705.200 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ 32 DERSLİKLİ ANADOLU LİSESİ YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay
KARAKTERİTİĞİ	32
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2018
PROJE MALİYETİ	3.349.902 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



SELÇUKLU 24 DERSLİKLİ MESLEKİ VE TEKNİK LİSE YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu
KARAKTERİTİĞİ	24 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2018
PROJE MALİYETİ	2.844.980 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



MERAM GÖDENE 24 DERSLİKLİ İHL YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram
KARAKTERİTİĞİ	24 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ (YIL OLARAK YAZILACAKTIR)	2016
BİTİŞ TARİHİ (YIL OLARAK YAZILACAKTIR)	2018
PROJE MALİYETİ	6.639.860 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



KARAPINAR 24 DERSLİKLİ İHL YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karapınar
KARAKTERİTİĞİ	24 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	2.891.000 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	95
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Geçici kabul aşamasında.



MERAM 32 DERSLİKLİ MESLEKİ VE TEKNİK LİSE VE 2 ADET ATÖLYE YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	8.652.940 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	95
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Geçici kabul aşamasında.



MERAM ORTAÖĞRETİM PANSİYON (TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ ANADOLU İHL) YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram
KARAKTERİTİĞİ	Pansiyon
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2018
PROJE MALİYETİ	3.115.200 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.




KONYA SEÇUKLU SİLLE 12 DERSLİKLİ SPOR LİSESİ YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu
KARAKTERİTİĞİ	12 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2018
PROJE MALİYETİ	4.130.000 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Geçici kabul aşamasında.



MERAM KEMAL HATİPOĞLU İLKOKUL YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram
KARAKTERİTİĞİ	8 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2018
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	-
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.



BEYŞEHİR ANADOLU LİSESİ İKMAL İNŞAATI YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Beyşehir	
KARAKTERİTİĞİ	24 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

MERAM GÖDENE MAHALLESİ 8 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram	
KARAKTERİTİĞİ	8 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2017	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	2.2644.200 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	20	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.	

MERAM SELÇUK İLKOKULU 8 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram	
KARAKTERİTİĞİ	8 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2017	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	


MERAM GÖDENE MAHALLESİ 8 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram	
KARAKTERİTİĞİ	8 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2017	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

MERAM YUNUS EMRE İLKOKULU 8 DERSLİKLİ ANASINIFI YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram	
KARAKTERİTİĞİ	8 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2017	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

SELÇUKLU NURCAN AKPINAR İLKOKULU 8 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu	
KARAKTERİTİĞİ	8 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2017	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	2.525.924 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	20	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.	

SELÇUKLU VALİ İHSAN DEDE İMAM HATİP ORTAOKULU 4 DERSLİKLİ ANASINIFI YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu
KARAKTERİTİĞİ	8 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2017
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	1.168.200 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	45
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.



SELÇUKLU DİKİLİTAŞ SAHİPATA İLKOKULU 8 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu
KARAKTERİTİĞİ	8 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2017
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	2.269.140 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	35
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.



SELÇUKLU 8 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu
KARAKTERİTİĞİ	8 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2017
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	2.348.200 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	25
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.



SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ 8 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu
KARAKTERİTİĞİ	8 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2017
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	2.291.560 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	15
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.



MERAM MEHMET İBRAHİM ÇELİK İLKOKULU 8 DERSLİKLİ ANASINIFI YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram
KARAKTERİTİĞİ	8 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2017
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	-
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.



SELÇUKLU MEHMET AKDOĞAN ORTAOKULU 4 DERSLİKLİ ANASINIFI YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu
KARAKTERİTİĞİ	4 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2017
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	1.168.200 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	20
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.




KARATAY KARAASLAN CUMHURİYET İLKOKULU 4 DERSLİKLİ ANASINIFI YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay	
KARAKTERİTİĞİ	4 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2017	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

KARATAY HACİVEYİSZADE AHMET HAŞHAŞ İLKOKULU 4 DERSLİKLİ ANASINIFI YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay	
KARAKTERİTİĞİ	4 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2017	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	


KARATAY İZZET BEZİRCİ İLKOKULU 4 DERSLİKLİ ANASINIFI YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay	
KARAKTERİTİĞİ	4 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2017	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	1.105.660 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	35	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.	


KARATAY ŞEKİBE AKSOY İLKOKULU 4 DERSLİKLİ ANASINIFI YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay	
KARAKTERİTİĞİ	4 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2017	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

ÇUMRA MERKEZ 4 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Çumra	
KARAKTERİTİĞİ	4 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2017	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	1.142.358 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	55	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.	

YUNAK MERKEZ 4 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Yunak	
KARAKTERİTİĞİ	4 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2017	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	1.118.000 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	10	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	-	

ILGIN İNÖNÜ İLKOKULU 4 DERSLİKLİ ANASINIFI YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	İlgın
KARAKTERİTİĞİ	4 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2017
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	3.772.460 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	55
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.



SELÇUKLU HAZIM ULUŞAHİN İMAM HATİP ORTAOKULU EK DERSLİK YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2017	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	


MERAM GÖDENE MAHALLESİ İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2017	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

KARATAY FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2017	
BITİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

TAŞKENT AFŞAR İLKOKULU EK DERSLİK YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Akşehir	
KARAKTERİTİĞİ	4 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2017	
BITİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	1.272.040 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	22	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.	

ÇUMRA MERKEZ 4 DERSLİKLİ PREFABRİK İLKOKUL YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Çumra	
KARAKTERİTİĞİ	4 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BITİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	968.100 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	23	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.	

SELÇUKLU BEYHEKİM MAHALLESİ İLKOKULU

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2017	
BITİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	15.517.000 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	15	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.	

SELÇUKLU ADNAN HADİYE SÜRMEGÖZ İLKOKULU

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BITİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	15.197.220 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	5	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.	

SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BITİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

SELÇUKLU ZEKİ ALTINDAĞ İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

SELÇUKLU AYDINLIK MAHALLESİ ORTAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	15.186.600 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Sözleşme aşamasında.	

SELÇUKLU AKŞEMSEDDİN İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	5.860.000 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Sözleşme aşamasında.	

SELÇUKLU CUMHURİYET MAHALLESİ AHMET HAŞHAŞ ORTAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	14.136.400 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Sözleşme aşamasında.	

SELÇUKLU ÖĞRETMEN FETİYE ONSUN İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	8.580.960 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Sözleşme aşamasında.	

SELÇUKLU AYŞE TÜMER İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	14.727.400 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Sözleşme aşamasında.	

SELÇUKLU HAKİM ÖMER ONSUN İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	15.222.000 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Sözleşme aşamasında.	

SELÇUKLU DURLUPINAR MAHALLESİ ORTAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Sözleşme aşamasında.	

SELÇUKLU MEHMET AKDOĞAN ORTAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Sözleşme aşamasında.	

SELÇUKLU SIRAÇ AYDIN TAŞBAŞ İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

MERAM SÜLEYMAN ŞAH MAHALLESİ ORTAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

MERAM GÖDENE MAHALLESİ İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

MERAM 24 KASIM İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

MERAM ALİ TAŞOLUK İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ ORTAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	15.458.000 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	5	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.	

MERAM ATATÜRK İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	9.008.120 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	5	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.	

MERAM KALFALAR MAHALLESİ ORTAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

KARATAY CENGİZ TOPEL İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

KARATAY HALİL BAHÇECİ İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

KARATAY KOYUNOĞLU İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	15.163.000 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	10	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.	

KARATAY ABDÜLHAMİT HAN ORTAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

KARATAY BİROL POLAT İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

KARATAY NAMIK KEMAL İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

KARATAY NAMIK KEMAL İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

KARATAY ZELİHA SEYMEN İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

KARATAY HACI SADIK MAHALLESİ ORTAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

KARATAY HACİVEYİŞZADE İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

BEŞEHİR MÜFTÜ MAHALLESİ İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Beyşehir	
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	6.774.380 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Sözleşme aşamasında.	

CİHANBEYLİ FAİK TÜRKMEN İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Cihanbeyli	
KARAKTERİTİĞİ	16 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

SEYDİŞEHİR İHSAN TEKİN İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Seydişehir	
KARAKTERİTİĞİ	24 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

EREĞLİ AZİZİYE İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Ereğli	
KARAKTERİTİĞİ	24 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

EREĞLİ ÇİMENCİK ARMAĞANLI İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Ereğli	
KARAKTERİTİĞİ	16 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

ÇUMRA TÜRKMENKARAHÜYÜK İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Çumra	
KARAKTERİTİĞİ	8 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	


ILGIN İNÖNÜ İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	İlgin	
KARAKTERİTİĞİ	24 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

EREĞLİ BARBAROS İLKOKULU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Ereğli	
KARAKTERİTİĞİ	24 derslikli	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

MERAM FEN LİSESİ 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram	
KARAKTERİTİĞİ	Pansiyon	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	3.665.000 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	87	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.	

SELÇUKLU MAHMUT SAMİ RAMAZANOĞLU İMAM HATİP LİSESİ YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu
KARAKTERİTİĞİ	32 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2018
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	8.230.000 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	84
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.



KARAPINAR ŞEHİT OĞUZHAN AYDIN BELGE MTAL SPOR SALONU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karapınar
KARAKTERİTİĞİ	Spor salonu
BAŞLAMA TARİHİ	2018
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	1.887.000 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	85
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.



KARAPINAR ŞEHİT OĞUZHAN AYDIN BELGE MTAL 2 ADET ATÖLYE YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karapınar
KARAKTERİTİĞİ	Atölye
BAŞLAMA TARİHİ	2018
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	4.409.660 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	65
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.



EREĞLİ FATİH MTAL 2 ADET ATÖLYE YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Ereğli
KARAKTERİTİĞİ	Atölye
BAŞLAMA TARİHİ	2018
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	5.050.400 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	80
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.



KARATAY 24 DERSLİKLİ MTAL VE 200 ÖĞRENCİ PANSİYON YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Karatay
KARAKTERİTİĞİ	24 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2018
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	7.541.380 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	55
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.



KULU 16 DERSLİKLİ İMAM HATİP LİSESİ

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Kulu
KARAKTERİTİĞİ	16 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2018
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	2.377.000 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	55
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.



GÜNEYSINIR 16 DERSLİKLİ İMAM HATİP LİSESİ YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Güneysınır
KARAKTERİTİĞİ	16 derslikli
BAŞLAMA TARİHİ	2018
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	2.365.000 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	65
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.



ILGIN 200 ÖĞRENCİ ORTAÖĞRETİM PANSİYON YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Ilgın
KARAKTERİTİĞİ	Pansiyon
BAŞLAMA TARİHİ	2018
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	3.197.000 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	70
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.

