


YABAN HAYVANI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu	
KARAKTERİSTİĞİ	Hizmet Binası	
BAŞLAMA YILI	2018	
BİTİŞ YILI	2019	
PROJE MALİYETİ	2.141.700 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	20	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.	

BEYŞEHİR GÖLÜ MİLLİ PARKI UZUN DEVRELİ GELİŞİM PLANI HAZIRLANMASI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Beyşehir	
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt Proje	
BAŞLAMA YILI	2017	
BİTİŞ YILI	2019	
PROJE MALİYETİ	68.440 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	90	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde onay aşamasındadır.	

KONYA İLİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME PROJESİ YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Muhtelif	
KARAKTERİSTİĞİ	Danışmanlık	
BAŞLAMA YILI	2018	
BİTİŞ YILI	2018	
PROJE MALİYETİ	65.844 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.	

KUĞULU TABİAT PARKI PLAN PROJE HAZIRLATTIRILMASI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Seydişehir	
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt Proje	
BAŞLAMA YILI	2018	
BİTİŞ YILI	2018	
PROJE MALİYETİ	29.500 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.	

SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON PROJESİ

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Muhtelif	
KARAKTERİSTİĞİ	Sokak Hayvanı Yapıları	
BAŞLAMA YILI	2018	
BİTİŞ YILI	2018	
PROJE MALİYETİ	67.879 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Sokak Hayvanları için 65 adet kedi evi ve 65 adet köpek kulübesi yaptırılmıştır.	



SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON PROJESİ

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Muhtelif	
KARAKTERİSTİĞİ	Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler	
BAŞLAMA YILI	2018	
BİTİŞ YILI	2018	
PROJE MALİYETİ	56.100 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.	