

KAYACIK LOJİSTİK MERKEZİ

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu	
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi	
BAŞLAMA TARİHİ	2017	
BİTİŞ TARİHİ	2019	
PROJE MALİYETİ	142.465.182 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	78	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	26 km demiryolu döşendi. Saha alt yapıları tamamlandı. Binalarda % 65, saha imalatında % 80 imalat tamamlandı. 800 adet cebire, 4 adet FB balast vagonu ve 22 adet 1/9 makas proje için temin edildi.	

ÇAVUŞÇUGÖL İSTASYONUNA PERONBEJ YAPILMASI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Ilgın	
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi	
BAŞLAMA TARİHİ	2018	
BİTİŞ TARİHİ	2018	
PROJE MALİYETİ	22.554 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İş tamamlandı.	

72 YBOM VE 73 YBOM MINTIKASINDA (ALAYUNT-KONYA HAT KESİMİ) TOPLAM 324,30 KM POZ APLİKASYONU VE GÜZERGÂH SAYISALLAŞTIRILMASI İŞİ

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Akşehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Selçuklu	
KARAKTERİSTİĞİ	Veri Sayısallaştırma	
BAŞLAMA TARİHİ	2017	
BİTİŞ TARİHİ	2018	
PROJE MALİYETİ	766.619 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İş tamamlandı.	

BUĞDAYPAZARI YHT GAR YAPIM İŞİ

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Selçuklu
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2019
PROJE MALİYETİ	66.850.000 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	75
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İş devam ediyor. Betonarme imalatı % 99, çelik imalatı % 80 tamamlandı. İnce imalatlar devam etmektedir.



40 ADET 49 E1 RAYLI, BETON TRAVERSLİ MAKAS TEMİNİ VE FERŞİ (17 ADEDİ KONYA İLİNDEDİR.)

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Muhtelif
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım
BAŞLAMA YILI	2016
BİTİŞ YILI	2018
PROJE MALİYETİ	7.701.742 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



KADINHANI-HOROZLUHAN ARASI 73 KM YOL YENİLEMESİ

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Kadınhanı-Horozluhan
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım
BAŞLAMA YILI	2016
BİTİŞ YILI	2019
PROJE MALİYETİ	71.020.897 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	97
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam Ediyor.



97 ADET HEMZEMİN GEÇİTTE KAPLAMA YAPILMASI (26 ADEDİ KONYA İLİNDEDİR.)

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Muhtelif	
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım	
BAŞLAMA YILI	2016	
BİTİŞ YILI	2018	
PROJE MALİYETİ	2.943.628 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.	

HEMZEMİN GEÇİT YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA 13 ADET HEMZEMİN GEÇİDE AİT ALT/ÜSTGEÇİT PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (1 ADEDİ KONYA İLİNDEDİR)

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Sarayönü	
KARAKTERİSTİĞİ	Danışmanlık	
BAŞLAMA YILI	2016	
BİTİŞ YILI	2018	
PROJE MALİYETİ	130.975 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.	

ESKİŞEHİR-KONYA HATTI KM:193+500 İLE KM:396+700 ARASINDA 8 ADET SAYDING YAPILMASI (6 ADEDİ KONYA İLİNDEDİR.)

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Muhtelif	
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım	
BAŞLAMA YILI	2017	
BİTİŞ YILI	2019	
PROJE MALİYETİ	3.440.406 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	96	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam Ediyor.	

21.235 M. İSTASYON YOLU YENİLEMESİ (14.670 M. KONYA İLİNDEDİR.)

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Muhtelif	
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım	
BAŞLAMA YILI	2017	
BİTİŞ YILI	2018	
PROJE MALİYETİ	20.124.356 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.	

UIC 60 VE S49 RAY PROFİLLERİNDE İSTASYON YOLLARI VE SAYDİNGLER İÇİN 7.315 ADET MAKİNALI RAY ALIN KAYNAĞI İLE TAMİR VE BAKIM AMACIYLA 1498 ADET ALÜMİNOTERMİT KAYNAĞI OLMAK ÜZERE TOPLAM 8.813 ADET RAY KAYNAĞI YAPILMASI (% 40 KONYA İLİNDEDİR.)

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Muhtelif	
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım	
BAŞLAMA YILI	2018	
BİTİŞ YILI	2019	
PROJE MALİYETİ	6.217.400 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Yer Teslimi Yapıldı.	

HEMZEMİN GEÇİTLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ ETÜT VE PROJE İŞLERİ (% 20 KONYA İLİNDEDİR.)

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Muhtelif	
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt-Proje	
BAŞLAMA YILI	2017	
BİTİŞ YILI	2018	
PROJE MALİYETİ	684.735 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.	


**13 ADET HEMZEMİN GEÇİDİN ALT VEYA ÜSTGEÇİDE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, PROJELERİNİN HAZIRLANMASI MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
(3 ADEDİ KONYA İLİNDEDİR)**

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Muhtelif	 KM 257+249
KARAKTERİSTİĞİ	Danışmanlık	
BAŞLAMA YILI	2017	
BİTİŞ YILI	2019	
PROJE MALİYETİ	551.200 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	45	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam Ediyor.	

SARAYÖNÜ İSTASYONU KM:367+475'TE YAYA ÜSTGEÇİDİ YAPILMASI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Sarayönü	
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım	
BAŞLAMA YILI	2018	
BİTİŞ YILI	2019	
PROJE MALİYETİ	837.415 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Yer Teslimi Yapıldı.	

ILGIN-PINARBAŞI (KM:333+600-394+100) ARASINDA YARMA ŞEV EĞİMİ DÜZENLEMESİ İŞİ

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Pınarbaşı-Ilgın	
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım	
BAŞLAMA YILI	2018	
BİTİŞ YILI	2019	
PROJE MALİYETİ	2.088.738 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	47	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam Ediyor.	